

长春市九台区2023年财政衔接推进 乡村振兴补助资金项目完工情况公示

现将长春市九台区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况从即日起予以公示，公示时限为长期，如对本公示结果有异议，请向以下部门提出意见。

联系地址：长春市九台区乡村振兴服务中心
(区政府215室)

联系电话：0431—82337141
0431—12317

电子邮箱：jtqfpb@163.com

附件：九台区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表

中共长春市九台区委农村工作领导小组
(九台区委农办代章)

2023年12月22日

九台区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表

序号	项目名称	建设性质	建设地点	时间进度		建设规模及内容	投资金额 (万元)	资金来源				项目完工 情况
				计划开工 时间	计划完工 时间			中央	省级	市级	区级	
1	九台区与吉林省鹤丰牧业有限公司合作发展项目	产业	干沟村	2023年2月	2023年5月	资金注入吉林省鹤丰牧业有限公司用于发展经营, 6%作为固定收益, 全区统筹使用。公司履行固定资产抵押评估、公证等程序。合作期满, 公司全额返还本金。	950		950			已完工
2	东湖街道与隆达兴养殖专业合作社发展项目	产业	腰站村	2023年2月	2023年5月	资金注入东湖街道隆达兴养殖专业合作社用于发展经营, 6%作为固定收益, 全区统筹使用。公司履行固定资产抵押评估、公证等程序。合作期满, 公司全额返还本金。街道办事处负责资金使用及安全监管。	950		950			已完工
3	九台区农机大市场项目	产业	九台区	2023年5月	2023年6月	资金投入该项目, 形成固定资产纳入国有资产账户统一管理。年收益5%, 全区统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴。	217			217		已完工
4	九台区与吉林省创荣经贸有限公司合作发展项目	产业	干沟村	2023年5月	2023年6月	资金注入吉林省创荣经贸有限公司用于扩大经营, 6%作为固定收益, 全区统筹使用。公司履行固定资产抵押评估、公证等相关手续。合作期满, 公司全额返还本金。	600	600				已完工
5	上河湾镇与九台区四台村庆山农业机械化专业合作社发展项目	产业	四台村	2023年5月	2023年6月	资金注入九台区四台村庆山农业机械化专业合作社用于扩大经营, 6%作为固定收益, 全区统筹使用。合作社履行固定资产抵押评估、公证等相关手续。合作期满, 公司全额返还本金。镇政府负责资金使用及安全监管。	300	100	200			已完工
6	城子街街道与晓文农业机械化种植专业合作社发展项目	产业	陈家村	2023年5月	2023年6月	资金注入九台区城子街街道晓文农业机械化种植专业合作社用于发展, 6%作为固定收益, 街道统筹使用。合作社履行固定资产抵押评估、公证等相关手续。合作期满全额返还本金。街道办事处负责资金使用及安全监管。	200		200			已完工

7	纪家街道与绿野家源种植业家庭农场合作发展项目	产业	尹家村	2023年5月	2023年6月	资金注入吉林省九台区绿野家源种植业家庭农场合作发展，6%作为固定收益，街道统筹使用。农场履行固定资产抵押评估、公证等相关手续，合作期满全额返还本金。街道办事处负责资金使用及安全监管。	300	100	23	177		已完工
8	“吉乡农创园”土们岭马鞍山村研学基地建设	产业	马鞍山村	2023年5月	2023年10月	资金注入，股份合作。	100		100			已完工
9	龙嘉红光村供水设施建设项目	少数民族发展	红光村4社	2023年5月	2023年12月	红光村小区自来水外网部分管道阀门更换；地下室入户至单元楼道井入户前原有管道、阀门、水表、保温拆除重新安装。	30	30				已完工
10	龙嘉红光村优质农产品电商场所新建项目	少数民族发展	红光村1社	2023年5月	2023年12月	新建玻璃幕墙，高5.5米，面积300平方米的优质钢结构农产品电商场所。	30	30				已完工
11	胡家乡周家村路边沟建设项目	基础设施	周家村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟2802.95km，圆管涵93座，422米。	98.7545		98.7545			已完工
12	胡家乡蜂蜜村水泥路建设项目	基础设施	蜂蜜村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1166.1m，圆管涵4根，8m	80.3195		80.3195			已完工
13	纪家分水村路边沟及水泥路建设项目	基础设施	分水村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长179.7m。新建U型砼边沟1982.8m，圆管涵93座，400m。	88.1986	15	45.4365		27.7621	已完工
14	纪家街道纪家村水泥路及路边沟建设项目	基础设施	纪家村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1149m。新建U型砼边沟566m，圆管涵18座，76m。	86.7516		86.7516			已完工
15	纪家双杖子村路边沟建设项目	基础设施	双杖子村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟1445.4m，圆管涵71座，310m	60.5554		60.5554			已完工
16	其塔木镇红旗村水泥路建设项目	基础设施	红旗村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1705.15m	108.679	10	90		8.679	已完工

17	其塔木镇山前槐村水泥路建设项目	基础设施	山前槐村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1914.32m。	114.964	15	80		19.964	已完工
18	其塔木镇双城村水泥路建设项目	基础设施	双城村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1695m。	93.087		68		25.087	已完工
19	九郊吴家店村道路及路边沟建设项目	基础设施	吴家店村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面全长565.67m，新建U型砼边沟1204m，圆管涵89座426m。	99.0633	20	79.0633			已完工
20	波泥河加工河村路边沟建设项目	基础设施	加工河村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟3.247km，宽500mm，壁厚60mm，管涵53座。	84.5953	28	56.5953			已完工
21	波泥河太平庄村路边沟建设项目	基础设施	太平庄村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟2.791km，宽500mm，壁厚60mm，管涵96座。	100.5308	46	54.5308			已完工
22	龙嘉街道龙嘉堡村沥青路面建设项目	基础设施	龙嘉堡村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面全长8261.5m	92.8061		92.8061			已完工
23	龙嘉小城子村排水沟建设项目	基础设施	小城子村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟3179.1m，圆管涵133座，572m。	110.1142	38	72.1142			已完工
24	城子街长岭村水泥路建设项目	基础设施	长岭村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1738.8m，包括两座圆管涵14m	109.3493	13	72		24.3493	已完工
25	城子街街道西甸子村水泥路建设项目	基础设施	西甸子村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1080.42m	64.25		42		22.25	已完工
26	东湖街道放牛沟村路边沟建设项目	基础设施	放牛沟村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟1829.3m，管涵81座，280m	78.1024	16	62.1024			已完工
27	苇子沟杨家村水泥路建设项目	基础设施	杨家村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长953.51m	52.5339		40		12.5339	已完工
28	苇子沟大院村水泥路改建沥青路建设项目	基础设施	大院村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面全长1525.93m	91.6842		58		33.6842	已完工

29	事子沟八台村水泥路改建沥青路建设项目	基础设施	八台村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面全长2269.12m	103.8969		68		35.8969	已完工
30	沐石河八家子村水泥路建设项目	基础设施	八家子村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长3414.76m。	149.6498	100	40		9.6498	已完工
31	沐石河前梨村路边沟建设项目	基础设施	前梨村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟2019.6m	51.5663		51.5663			已完工
32	莽卡乡石屯村路边沟建设项目	基础设施	石屯村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟1704m，管涵94座546m。	98.4955		90		8.4955	已完工
33	莽卡乡莽卡村沥青路面建设项目	基础设施	莽卡村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面3011.78m	85.6507		72		13.6507	已完工
34	卡伦红星村改建柏油路及路边沟建设项目	基础设施	红星村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面全长0.566km，路面宽度4.5m。新建U型砼边沟1.710km，宽500mm，壁厚60mm，管涵86座。	123.3143		123.3143			已完工
35	土们岭石龙村水泥路及路边沟建设项目	基础设施	石龙村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长465.9m，新建U型砼边沟832m	47.9673		47.9673			已完工
36	土们岭南林子村道路建设项目	基础设施	南林子村	2023年4月	2023年12月	沥青罩面全长2384.8m	104.1225		104.1225			已完工
37	兴隆朝阳村水泥路建设项目	基础设施	朝阳村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1.292km，路面宽度3.0m/3.5m/4.0m。	67.4249		55		12.4249	已完工
38	兴隆韩家村水泥路建设项目	基础设施	韩家村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长1.590km，路面宽度3.5m。	76.903		65		11.903	已完工
39	兴隆马安村路边沟建设项目	基础设施	马安村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟1.795km，宽500mm，壁厚60mm，管涵85座。	92.094		70		22.094	已完工
40	上河湾镇南甸子村路边沟建设项目	基础设施	南甸子村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟2.324km，宽500mm，壁厚60mm，管涵78座。	101.1886		83		18.1886	已完工

41	上河湾镇三台村路边沟建设项目	基础设施	三台村	2023年4月	2023年12月	新建U型砼边沟2.277km, 宽500mm, 壁厚60mm, 管涵105座。	137.6958		95		42.6958	已完工
42	沐石河于家村水泥路建设项目	基础设施	于家村	2023年4月	2023年12月	水泥道路全长3919.68m	328.7825	104		150	74.7825	已完工
43	路灯建设项目	基础设施	32个村	2023年4月	2023年12月	安装太阳能路灯1543座。	552.8503			244	308.8503	已完工
44	雨露计划补助项目	其他	全区	2023年2月	2023年11月	全年对259人次符合补助条件的脱贫户家庭学生进行补助。	38.85		38.85			已完工
45	项目管理费	其他	全区	2023年3月	2023年11月	用于项目测绘、前期设计、评审、公证、招标、监理以及验收等费用。	43.6861		43.6861			已完工
46	脱贫劳动力外出务工交通补助项目	其他	全区	2023年3月	2023年11月	全年对348名脱贫劳动力外出务工进行交通补助。	5.5468				5.5468	已完工
47	庭院经济补助项目	其他	全区	2023年10月	2023年11月	全年对599户脱贫户和监测户发展庭院经济进行奖补。	48.1039		35.4639		12.64	已完工