

长春市净月区2023-2024年度专项债券项目建设进度、运营情况统计表

序号	债券名称	项目名称	债券期限 (年)	票面利率 (%)	债券类型	建设进度	运营情况	备注
1	2023年吉林省政府专项债券（六期）	长春市双碳产业引导区（三区）园区基础设施建设项目	15	3.04	其他领域专项债券	已完成基础设施道路建设208.5万平方米，铺设雨水管线95.8公里，铺设污水管线74.2公里，铺设供水管线82公里，排迁70处，项目整体进度达77%。	项目未运营	
2	2023年吉林省政府专项债券（十七期）		15	3.13	其他领域专项债券		项目未运营	
3	2024年吉林省政府专项债券（十五期）		15	2.32	其他领域专项债券		项目未运营	
4	2024年吉林省政府专项债券（十五期）	长春净月高新技术产业开发区文化创意产业园区基础设施建设项目	15	2.32	其他领域专项债券	A区A1电气工程完成100%，外装全部完成，地库给水系统完成30%，地上雨污水系统完成50%；F区外装全部完成，北侧一至五层地热施工完成，F1-F8地上电气工程预埋管完成50%，地上雨污水系统完成80%；C区垫层完成60%。	项目未运营	
5	2023年吉林省政府专项债券（十七期）	长春净月区生命健康产业孵化园基础设施建设项目	15	3.13	其他领域专项债券	B地块主体结构完成95%，地下室砌筑完成，墙面抹灰完成40%，地库及主楼屋面工程全部完成，隔墙板安装完成60%工程量，机电安装工程完成30%，幕墙工程进场施工，开始吊篮搭设；A地块地下室结构完成90%，主体结构完成15%工程量。	项目未运营	
6	2023年吉林省政府专项债券（二十五期）		15	2.82	其他领域专项债券	A地块完成墙板安装完成、屋面工程完成、外墙保温工程完成、门窗工程完成、内外墙抹灰完成。B地块：地热完成100%、外墙工程包含（铝板、幕墙、保温、断桥铝窗）完成95%、机电安装完成95%，室内装修完成75%。	项目未运营	
7	2024年吉林省政府专项债券（二期）		15	2.65	其他领域专项债券	A地块完成墙板安装完成、屋面工程完成、外墙保温工程完成、门窗工程完成、内外墙抹灰完成。电力外网及开闭所、变电所高压部分施工完毕。B地块：地热完成100%、外墙工程包含（铝板、幕墙、保温、断桥铝窗）完成100%、机电安装完成100%，室内装修完成75%。	项目未运营	

郑永红