

长春市净月区2020-2022年度专项债券项目建设进度、运营情况统计表

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率	债券类型	建设进度	运营情况	备注
1	2020年吉林省政府专项债券（三十四期）	净月高新区数字科技孵化基地	20	4.01	其他领域专项债券	1#楼：总工程概花从99%，正在整理竣工资料； 2、装修工程：1#楼装修施工完成20%；3#楼装修正在准备台内；6#楼装修施工完成；7#楼装修施工完成；8#楼装修施工完成65%；9#楼公共区域装修完成，洁具安装完成，一层由主科创委提出改变方案，暂时停工；10#、11#楼装修施工完成； 3、景观工程：铺装及绿植完成99%。	未运营	
2	2021年吉林省政府专项债券（六期）			3.83				
3	2022年吉林省政府专项债券（三期）			3.35				
4	2022年吉林省政府专项债券（三十四期）			3.35				
5	2022年吉林省政府专项债券（二十八期）	长春净月吉寓租赁住房项目	30		其他领域专项债券	1#楼七层东单元柱墙铝膜安装完成100%，西单元八层柱墙钢筋绑扎完成50%； 2#楼五层模板安装完成50%； 3#楼六层柱墙钢筋绑扎； 4#楼五层西侧模板安装完成；西侧五层梁板钢筋绑扎完成；西侧五层混凝土浇筑完成；六层东侧柱墙钢筋绑扎完成； 5#楼五层混凝土浇筑完成； 6#楼七层柱墙钢筋绑扎完成；塔吊升节； 7#楼爬架提升； 8#楼七层梁板铝膜安装完成50%； 9#楼五层梁板钢筋绑扎完成，混凝土浇筑； 10#楼五层铝膜安装完成50%； 11#楼七层柱墙钢筋绑扎完成50%； 12#楼七层东单元柱墙钢筋绑扎完成50%，西单元七层混凝土浇筑； G2#、G3#地库梁板钢筋绑扎完成50%； 地库：地库顶板浇筑完成。	未运营	
6	2022年吉林省政府专项债券（三十四期）	净月高新新兴产业工业园项目	20	3.34	其他领域专项债券	1号楼二层柱子钢筋绑扎完成，满堂脚手架搭设完成；2号楼三层梁板柱混凝土完成。	未运营	